ПЛАН ПОДГОТОВКИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2026-2027 ГОД.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Пучеж»

Общие сведения.

1.	Адрес	Здание №1 г.Пучеж, ул.Ленина, д.41	Здание №2 г.Пучеж, ул. 60 лет Октября, д.20	Здание №3 г.Пучеж, ул. Кирова д.1/2
2.	Год постройки / ввода в эксплуатацию	1955	1955	1956
3.	Площадь помещений кв.м.	1802,6	2137,2	5401,0
4.	Теплоснабжающая организация	ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»	ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»	ООО «Газпром теплоэнерго Иваново»
5.	Материал стен	кирпич	кирпич	кирпич
6.	Наличие подвала	да	да	да
7.	Наличие приборов учета тепловой энергии	есть	есть	есть
8.	Наличие элеватора теплового пункта	есть	есть	есть
9.	Система отопления	закрытая	закрытая	закрытая
10.	Схема отопления	двухтрубная	двухтрубная	двухтрубная
11.	Материал трубопроводов системы отопления	ППР	ППР	ППР
12.	Схема центрального теплоснабжения	разработана	разработана	разреботана
13.	Система горячего теплоснабжения	отсутствует	отсутствует	отсутствует
14.	Система газоснабжения	отсутствует	отсутствует	отсутствует

Организационные и технические мероприятия

№	Перечень мероприятий	Срок выполнения
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	Июль- Сентябрь 2026
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	Август 2026
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	Июль 2026
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	Июль 2026
5	Проверка состояния тепловых сетей	Июнь 2026
6	Проверка состояния утепления зданий	Сентябрь 2026
7	Проверка состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции	Август-Сентябрь 2026
8	Проверка работоспособности приборов учета(при наличии)	Июль 2026
9	Проверка работоспособности автоматических регуляторов(при наличии)	нет
10	Проверка работоспособности защиты систем теплопотребления	Сентябрь 2026
11	Проверка паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки (при наличии)	Июль 2026
12	Проверка прямых соединений оборудования с водопроводом и канализацией	Сентябрь 2026
13	Проверка плотности оборудования тепловых пунктов	Август 2026
14	Проверка пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (при наличии)	Сентябрь 2026
15	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	Сентябрь 2026