АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« ПУЧЕЖСКАЯ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ»
Адрес: 155362 г.Пучеж, Ивановской области, ул. 2-я Производственная, д. 9
телефон 8(49345)2-22-78 факс 2-23-70, E-mail: mtsltd2009@gmail.com
Руководитель: Генеральный директор Лукичев Дмитрий Дмитриевич
ОГРН 1023701726267 ИНН 3720000137 КПП 372001001 ОКПО 01703815
Р/сч 40702810738010000088 БИК 042406780 кор/счет 30101810300000000780
Ивановский РФ АО «Россельхозбанк» г. Иваново ИНН банка 7725114488

ПРИКАЗ № 10

г. Пучеж 08.04.2026

Об утверждении плана подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г.

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024.г № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке котельной АО «Пучежская МТС» к отопительному сезону 2026-2027г.г.
2. Контроль за соблюдением приказа на оставляю за собой

Генеральный директор
АО "Пучежская МТС" _____ Д.Д. Лукичев

С приказом ознакомлены:

_____ Д.Д.Лукичев

_____ В.А. Захаров

Утверждаю:

Генеральный директор

АО «Пучежская МТС»

Д.Д.Лукичев

План
мероприятий по подготовке котельной АО «Пучежская МТС» к отопительному сезону 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во шт.	Необходимые материалы	Способ выполнения (организация ,ответственный)	Срок выполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Уборка территории от мусора.	1шт.	Грабли ,лопаты ,метлы ,носилки	Собственными силами , отв. Захаров В.А.	Постоянно	
2	Осмотр строительных конструкций здания .	1шт..	Составление акта осмотра	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Май ,сентябрь	
3	Проверка КИП и А оборудования и трубопроводов.		Манометры , термометры и т.д,	Договор подряда , отв. ЛукичевД.Д.	Июнь ,июль	
4	Поверка манометров.	5 шт.	Снятие и отправка сигнализаторов на поверку гос .поверителем.	Договор подряда , отв. ЛукичевД.Д.	Август ,сентябрь	
5	Проверка на растрескивание и нарушение целостности камер	3 шт.	Огнеупорный бетон , асбестный	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь ,июль	

	водогрейных котлов .		шнур.			
6	Очистка жаровой трубы, дымогарных труб, турбулизаторов от отходов продуктов сгорания .	3 шт.	Металлические круглые ерши (щетки) со штангами .	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Август	
7	Проверка КИП и А комерческих узлов учета газа.		Электронный корректор, блок питания и преобразования сигнала преобразователь избыточного давления , термометр сопротивления	Договор подряда , отв. ЛукичевД.Д.	Согласно графика поверки	
8	Проведение профилактических работ установкам умягчения воды 1-ой и 2-ой ступени.	2шт.	Очистка блока клапанов . Промывка солерастворителей и солезаборных устройств.	Собственными силами, отв. Захаров В.А. Егоров Н.А.	Май	
9	Проведение профилактических работ дозирующим установкам ХВО.	2шт.	Промывка проточной части комплекса .	Собственными силами, отв. Захаров В.А. Егоров Н.А.	Июнь	
10	Ревизия насосов наружного контура с заменой сальниковых уплотнений	2шт.	Торцевое уплотнение , сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	
11	Ревизия насосов внутреннего контура .	3шт.	Подшипники ,торцевое уплотнение ,сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	

12	Ревизия насосов внутреннего контура.	3шт.	Торцевое уплотнение ,сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	
13	Ревизия запорной арматуры котельной .		Смазка , сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	
14	Гидравлическое испытание внутреннего контура котлов.	3шт.	Составление акта , запись в паспорт	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Октябрь	
15	Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей .		Составление акта , запись в паспорт	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Май Сентябрь	
16	Очистка грязевика на наружных тепловых сетях.	1шт.	Разборка грязевика , очистка от грязи ,покраска .	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	
17	Замена участков негодных труб теплотрасс отопления и ГВС и разводки внутренних помещений.	150 м.	Труба Ф108мм, Ф57мм,Ф89мм,ф76 мм-,отвод ф57-7шт.,отвод Ф89-6шт., отводф108-6шт.электроды - 50кг., битумный лак-20кг. ,	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июль	
18	Очистка фильтра перед горелками на котлах.	3шт.	Разборка ,промывка фильтра.	Договор подряда , отв. Маслов Д.Н.	Июнь	
19	Очистка фильтра на газопроводе перед узлом учета газа.	1шт.	Разборка ,промывка фильтра.	Договор подряда , отв. Маслов Д.Н..	Июнь	
20	Измерения сопротивления изоляции электрооборудования по предприятию			Договор подряда , отв. ЛукичевД.Д.	Июль	
21	Ревизия запорной арматуры		Очистка ,	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	

	наружных тепловых сетей ,		сальниковая набивка ,смазка.			
22	Обследование дымовых труб .	4шт.	Составление акта ,запись в паспорт.	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Сентябрь	
23	Проверка соединений на электрооборудовании.		Клемные соединения, контакторы.	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июнь	
24	Ревизия электрошкафов ,шкафов управления .		Очистка контактов , проверка надежности соединений	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Июль	
25	Ревизия очистки слива конденсата котла.	3шт.	Металлическая щетка	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Август	
26	Ревизия горелочных устройств.	3шт.		Договор подряда , отв. ЛукичевД.Д.	Июль-август	
27	Ревизия и осмотр осветительного оборудования.		Очистка светильников проверка исправности ,очистка ламп от грязи .	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Сентябрь	
28	Осмотр ,ревизия и ремонт канализационных колодцев.	1 шт.	Кирпич ,цемент , металлическая арматура ,электроды	Собственными силами, отв. Захаров В.А.	Август	
29	Выборочная покраска облупившихся поверхностей оборудования и поверхностей		Краска ,кисти ,валики, растворитель ,металлические	Собственными силами, отв. Захаров В.А	Июнь	

	котельной.		щетки ,ветошь.			
30	Ремонт отмостки вокруг здания котельной .		Песок, цемент ,щебень.	Собственными силами, отв. Захаров В.А	Июль	
31	Восстановление и обновление материала теплоизоляции т/трасс.		Утеплитель ,пленка полиэтилен., шпагат.полиэтилен, фольгоизол, натяжник для ленты ,замки для ленты ,лента ПЭТ*12х0,6.	Собственными силами, отв. Захаров В.А	Август	
32	Замена непригодной для ремонта запорной арматуры.	4 шт.	Задвижки ,гайки , шайбы ,болты.	Собственными силами, отв. Захаров В.А	Май	
33	Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании котельной.	2 шт.	Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ ,графитовая смазка .	Собственными силами, отв. Захаров В.А	Июнь	

Генеральный директор Д.Д.Лукичев