Пучежского городского поселения Ивановской области
«Пучежская сетевая компания»
155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Грибоедова д.5 тел. 2-14-62,факс 2-14-62
Почтовый адрес 155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская, д.13 ИНН 3720006001,
КПП 372001001, ОГРН 1113720000294, E- mail bit_ooo48@mail.ru.

ПРИКАЗ № ___

«__» _____ 20__г.

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУП "Пучежская сетевая компания" 2026-2027гг.

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке наружных тепловых сетей МУП "Пучежская сетевая компания" к отопительному периоду 2026-2027гг. на следующих источниках тепловой энергии:
   - БМК-6.0 МВт ул. Грибоедова
   - БМК-1.35 МВт ул.50 лет ВЛКСМ
   - БМК-0.9 МВт ул. Ленина
   - БМК-10.13 МВт ул. Павла Зарубина
   - БМК-5.1 МВт ул. Садовая
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП "Пучежская
сетевая компания" _____ Слепченков И.В.

Утверждаю:
Директор МУП «Поволжская сетевая компания»
_____ М.Б.Фёдоров
«13» 04 2026г.

План мероприятий по подготовке здания Городская баня по адресу г. Пучеж ул. Ленина, д.18 МУП «Поволжская сетевая компания» к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (шт.)	Необходимые материалы	Способ выполнения (организация, ответственный)	Срок выполнения	Примечание
1	Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов.		Составление документа	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Апрель	
2	Осмотр строительных конструкций здания.	1 шт.	Составление акта осмотра	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, сентябрь	
3	Проверка КИП и А оборудования и трубопроводов.	8 шт.	Манометры, термометры и т.д.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июнь, июль	
4	Ревизия запорной арматуры внутренних сетей.	8 шт.	Смазка, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
5	Гидравлическое испытание внутренних тепловых сетей и гвс.	1,724 м³.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, Сентябрь	
6	Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании.	10 шт.	Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ, графитовая смазка.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
7	Восстановление и обновление материала теплоизоляции внутренних сетей.	12 м.	Утеплитель скорлупа ППУ 108*40мм, хомуты-стяжки 9,0*780 мм.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Август	

8	Промывка внутренних тепловых сетей и гвс.	1,724 м³.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, Сентябрь	
9	Поверка расходомера-счётчика электромагнитного Взлёт ЭР № 2119811.	1 шт.	Составление акта, запись в паспорт.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Май, Июнь	
10	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Обеспечение проведения проверки знаний в Ростехнадзоре.		Получение протокола проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Сентябрь	

При выявлении дефектов после испытаний, осмотра и в ходе ремонта, а также финансирования план корректируется.

Инженер: _____ **Федотов И.Л.**

Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов здания Городская баня по адресу г. Пучеж ул. Ленина, д.18 МУП «Поволжская сетевая компания»

№ п/п	Период	Количество	Примечание
1	Случаи размораживания внутренних систем отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
2	Случаи аварий или инцидента на внутренних сетях теплоснабжения, послужившей причиной отключения теплоснабжения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
3	Случаи аварий или инцидента на внутренних сетях теплоснабжения без отключения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
4	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
5	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
6	Наличие обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
7	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	

Муниципальное унитарное предприятие администрации
Пучежского городского поселения Ивановской области
«Поволжскаяя сетевая компания»
155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская д.13 тел. 2-14-62, факс 2-14-62
Почтовый адрес 155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская, д.13 ИНН 370006839,
КПП 370001001, ОГРН 1233700004834, E- mail: muppsk@yandex.ru.

ПРИКАЗ № ___

«13» 04 2026г.

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУП "Поволжская сетевая компания" 2026-2027гг.

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объекта Городская баня расположенного по адресу г. Пучеж, ул. Ленина, д.18 МУП "Поволжская сетевая компания" к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП "Поволжская
сетевая компания" _____ Фёдоров М.Б.

С приказом ознакомлены:

_____ Федотов И.Л.

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Затеихинского

сельского поселения

_____ Н.К. Таничев

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МУП «Поволжская сетевая компания»

_____ М.Б. Фёдоров

План мероприятий по подготовке
БМК и тепловых сетей с.Затеиха МУП «Поволжская сетевая компания»
к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (шт.)	Необходимые материалы	Способ выполнения (организация, ответственный)	Срок выполнения	Примечание
1	Осмотр строительных конструкций здания.	1 шт.	Составление акта осмотра	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, сентябрь	
2	Ревизия насосов наружного контура с заменой сальниковых уплотнений	2 шт.	Торцевое уплотнение, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
3	Ревизия насосов внутреннего контура.	2 шт.	Подшипники, торцевое уплотнение, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
4	Проверка КИП и А оборудования и трубопроводов.	12 шт.	Манометры, термометры и т.д.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июнь, июль	
5	Гидравлическое испытание внутреннего контура котлов.	2 шт.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Октябрь	
6	Поверка манометров.	5 шт.	Снятие и отправка сигнализаторов на поверку гос. поверителем.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Август, сентябрь	
7	Проверка КИП и А коммерческих узлов учета газа.	9 шт.	Электронный корректор, блок питания и преобразования сигнала, преобразователь избыточного давления, термометр сопротивления	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Согласно графика поверки	

8	Проведение профилактических работ установкам умягчения воды 1-ой и 2-ой ступени.	2 шт.	Очистка блока клапанов. Промывка солерастворителей и солезаборных устройств.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май	
9	Ревизия запорной арматуры котельной.	6 шт.	Смазка, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
10	Ревизия горелочных устройств.	2 шт.	Проверка оборудования	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июль-август	
11	Обследование дымовых труб.	2 шт.	Составление акта, запись в паспорт.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Сентябрь	
12	Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей.	270 м.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, Сентябрь	
13	Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании котельной.	10 шт.	Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ, графитовая смазка.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
14	Восстановление и обновление материала теплоизоляции т/трасс.	16 м.	Утеплитель скорлупа ППУ 89*40мм, хомуты-стяжки 9,0*780 мм.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Август	
15	Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей.	10 шт.	Очистка, сальниковая набивка, смазка.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
16	Ремонт системы охлаждения дизельного генератора АД-30С-Т400-2Р19НМ.	1 шт.	Помпа, шланги, термостат.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июль	
17	Разработка режимных карт котлов.	1 ед.	Составление отчёта.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июнь-август	
18	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Обеспечение проведения проверки знаний в Ростехнадзоре.		Получение протокола проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Сентябрь	

При выявлении дефектов после испытаний, осмотра и в ходе ремонта, а также финансирования план корректируется.

Инженер: _____ **Федотов И.Л.**

Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов по БМК и тепловым сетям с.Затеиха МУП «Поволжская сетевая компания»

№ п/п	Период	Количество	Примечание
1	Случаи размораживания внутренних и наружных систем отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
2	Случаи аварий или инцидента на внутренних и наружных сетях теплоснабжения, послужившей причиной отключения теплоснабжения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
3	Случаи аварий или инцидента на внутренних и наружных сетях теплоснабжения без отключения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
4	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
5	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
6	Наличие обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
7	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	

«СОГЛАСОВАНО»

глава Сеготского

сельского поселения

_____ Ю.В. Кудрявцев

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МУП «Поволжская сетевая компания»

_____ М.Б.Фёдоров

План мероприятий по подготовке
БМК и тепловых сетей с.Сеготь МУП «Поволжская сетевая компания»
к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (шт.)	Необходимые материалы	Способ выполнения (организация, ответственный)	Срок выполнения	Примечание
1	Осмотр строительных конструкций здания.	1 шт.	Составление акта осмотра	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, сентябрь	
2	Ревизия насосов наружного контура с заменой сальниковых уплотнений	2 шт.	Торцевое уплотнение, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
3	Ревизия насосов внутреннего контура.	2 шт.	Подшипники, торцевое уплотнение, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
4	Проверка КИП и А оборудования и трубопроводов.	12 шт.	Манометры, термометры и т.д.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июнь, июль	
5	Гидравлическое испытание внутреннего контура котлов.	2 шт.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Октябрь	
6	Поверка манометров.	5 шт.	Снятие и отправка сигнализаторов на поверку гос. поверителем.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Август, сентябрь	
7	Проверка КИП и А коммерческих узлов учета газа.	9 шт.	Электронный корректор, блок питания и преобразования сигнала, преобразователь избыточного давления, термометр сопротивления	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Согласно графика поверки	

8	Проведение профилактических работ установкам умягчения воды 1-ой и 2-ой ступени.	2 шт.	Очистка блока клапанов. Промывка солерастворителей и солезаборных устройств.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май	
9	Ревизия запорной арматуры котельной.	6 шт.	Смазка, сальниковая набивка	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
10	Ревизия горелочных устройств.	2 шт.	Проверка оборудования	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июль-август	
11	Обследование дымовых труб.	2 шт.	Составление акта, запись в паспорт.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Сентябрь	
12	Гидравлическое испытание наружных тепловых сетей.	350 м.	Составление акта, запись в паспорт	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Май, Сентябрь	
13	Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании котельной.	10 шт.	Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ, графитовая смазка.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
14	Восстановление и обновление материала теплоизоляции т/трасс.	22 м.	Утеплитель скорлупа ППУ 89*40мм, хомуты-стяжки 9,0*780 мм.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Август	
15	Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей.	10 шт.	Очистка, сальниковая набивка, смазка.	Собственными силами, отв. Федотов И.Л.	Июнь	
16	Замена датчика давления ДДМ-03МИ-0,25ДД-12Ех.	1 шт.	Составление акта, запись в паспорт.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Июль	
17	Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Обеспечение проведения проверки знаний в Ростехнадзоре.		Получение протокола проверки знаний правил работы на объектах теплоснабжения.	Договор подряда, отв. Фёдоров М.Б.	Сентябрь	

При выявлении дефектов после испытаний, осмотра и в ходе ремонта, а также финансирования план корректируется.

Инженер: _____ **Федотов И.Л.**

Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов по БМК и тепловым сетям с.Сеготь МУП «Поволжская сетевая компания»

№ п/п	Период	Количество	Примечание
1	Случаи размораживания внутренних и наружных систем отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
2	Случаи аварий или инцидента на внутренних и наружных сетях теплоснабжения, послужившей причиной отключения теплоснабжения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
3	Случаи аварий или инцидента на внутренних и наружных сетях теплоснабжения без отключения		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
4	Случаи снижения температурного режима тепловой энергии		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
5	Случаи снижения параметров давления теплоносителя		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
6	Наличие обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	
7	Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления		
	2023-2024гг.	0	
	2024-2025гг.	0	
	2025-2026гг.	0	

Муниципальное унитарное предприятие администрации
Пучежского городского поселения Ивановской области
«Поволжскаяя сетевая компания»
155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская д.13 тел. 2-14-62, факс 2-14-62
Почтовый адрес 155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская, д.13 ИНН 370006839,
КПП 370001001, ОГРН 1233700004834, E- mail: muppsk@yandex.ru.

ПРИКАЗ № ___

«13» 04 2026г.

Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУП "Поволжская сетевая компания" 2026-2027гг.

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке БМК с. Сеготь и д. Затеиха, а также тепловых сетей МУП "Поволжская сетевая компания" к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП "Поволжская
сетевая компания" _____ Фёдоров М.Б.

С приказом ознакомлены:

_____ Федотов И.Л.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

_____ **М.Н. Соколов**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МУП «Пучежская сетевая компания»

_____ **И.В. Слепченков**

План мероприятий по подготовке тепловых сетей г. Пучеж МУП «Пучежская сетевая компания» к отопительному периоду 2026-2027гг.

№ п/п	Наименование работ	Кол-во (шт.)	Необходимые материалы	Способ выполнения (организация, ответственный)	Срок выполнения	Примечание
1	Шурфовка трубопроводов тепловых сетей.	2 уч.	Составление акта, запись в паспорт	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июль	
2	Промывка и очистка тепловых сетей и гвс.	10 675м.	Составление акта, запись в паспорт	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Май, Сентябрь	
3	Обследование и ремонт неподвижных опор.	12 шт.	Кирпич, цемент, металлическая арматура, электроды.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Август	
4	Осмотр, ревизия и ремонт тепловых камер.	2 шт.	Кирпич, цемент, металлическая арматура, электроды.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Август	
5	Замена участков непригодных труб тепловых сетей отопления и ГВС.		Труба Ф159мм, Ф133мм, Ф108мм, Ф89мм, Ф76мм, Ф57мм, отвод Ф57-7шт., отвод Ф89-6шт., отвод Ф108-6шт., электроды -50кг.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июнь-сентябрь	
6	Измерение удельного электрического сопротивления		Составление акта, запись в паспорт.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июль	

	грунта и потенциалов блуждающих токов.					
7	Очистка грязевика на наружных тепловых сетях.	8 шт.	Разборка грязевика, очистка от грязи, покраска.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июнь	
8	Гидравлическое испытание тепловых сетей и гвс.	10 675м.	Составление акта, запись в паспорт	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Май, Сентябрь	
9	Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании котельной.	10 шт.	Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ, графитовая смазка.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июнь	
10	Восстановление и обновление материала теплоизоляции т/трасс.		Утеплитель скорлупа ППУ Ф159*40мм, Ф133*40мм, Ф108*40мм, Ф89*40мм, Ф76*40мм, Ф57*40мм, хомуты-стяжки 9,0*780 мм.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июнь-сентябрь	
11	Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей.	16 шт.	Очистка, сальниковая набивка, смазка.	Договор подряда, отв. Слепченков И.В.	Июнь	

При выявлении дефектов после испытаний, осмотра и в ходе ремонта, а также финансирования план корректируется.