**Муниципальное унитарное предприятие администрации**
**Пучежского городского поселения Ивановской области**
**«Поволжскаяя сетевая компания»**
155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская д.13 тел. 2-14-62, факс 2-14-62
Почтовый адрес 155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская, д.13 ИНН 370006839,
КПП 370001001, ОГРН 1233700004834, E- mail: muppsk@yandex.ru.

# ПРИКАЗ № ___

«13» 04 2026г.

## Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУП "Поволжская сетевая компания" 2026-2027гг.

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке БМК с. Сеготь и д. Затеиха, а также тепловых сетей МУП "Поволжская сетевая компания" к отопительному периоду 2026-2027гг.
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП "Поволжская
сетевая компания" _____ Фёдоров М.Б.

С приказом ознакомлены:

_____ Федотов И.Л.

**Пучежского городского поселения Ивановской области**
**«Пучежская сетевая компания»**
155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Грибоедова д.5 тел. 2-14-62,факс 2-14-62
Почтовый адрес 155360, Ивановская обл. г.Пучеж ул. Советская, д.13 ИНН 3720006001,
КПП 372001001, ОГРН 1113720000294, E- mail bit_ooo48@mail.ru.

# ПРИКАЗ № ___

«__» _____ 20__г.

**Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду МУП "Пучежская сетевая компания" 2026-2027гг.**

Во исполнение требований Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

Приказываю:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке наружных тепловых сетей МУП "Пучежская сетевая компания" к отопительному периоду 2026-2027гг. на следующих источниках тепловой энергии:
   - БМК-6.0 МВт ул. Грибоедова
   - БМК-1.35 МВт ул.50 лет ВЛКСМ
   - БМК-0.9 МВт ул. Ленина
   - БМК-10.13 МВт ул. Павла Зарубина
   - БМК-5.1 МВт ул. Садовая
2. Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой.

Директор
МУП "Пучежская
сетевая компания" _____ Слепченков И.В.

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

_____ М.Н. Соколов

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

МУП «Пучежская сетевая компания»

_____ И.В. Слепченков

# План мероприятий по подготовке тепловых сетей г. Пучеж МУП «Пучежская сетевая компания» к отопительному периоду 2026-2027гг.

| № п/п | Наименование работ | Кол-во (шт.) | Необходимые материалы | Способ выполнения (организация, ответственный) | Срок выполнения | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шурфовка трубопроводов тепловых сетей. | 2 уч. | Составление акта, запись в паспорт | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июль | |
| 2 | Промывка и очистка тепловых сетей и гвс. | 10 675м. | Составление акта, запись в паспорт | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Май, Сентябрь | |
| 3 | Обследование и ремонт неподвижных опор. | 12 шт. | Кирпич, цемент, металлическая арматура, электроды. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Август | |
| 4 | Осмотр, ревизия и ремонт тепловых камер. | 2 шт. | Кирпич, цемент, металлическая арматура, электроды. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Август | |
| 5 | Замена участков непригодных труб тепловых сетей отопления и ГВС. | | Труба Ф159мм, Ф133мм, Ф108мм, Ф89мм, Ф76мм, Ф57мм, отвод Ф57-7шт., отвод Ф89-6шт., отвод Ф108-6шт., электроды -50кг. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июнь-сентябрь | |
| 6 | Измерение удельного электрического сопротивления | | Составление акта, запись в паспорт. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июль | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | грунта и потенциалов блуждающих токов. | | | | | |
| 7 | Очистка грязевика на наружных тепловых сетях. | 8 шт. | Разборка грязевика, очистка от грязи, покраска. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июнь | |
| 8 | Гидравлическое испытание тепловых сетей и гвс. | 10 675м. | Составление акта, запись в паспорт | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Май, Сентябрь | |
| 9 | Ревизия и замена запорной арматуры для спуска воздуха на трубопроводах и оборудовании котельной. | 10 шт. | Кран для спуска воздуха уплотнительная лента ФУМ, графитовая смазка. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июнь | |
| 10 | Восстановление и обновление материала теплоизоляции т/трасс. | | Утеплитель скорлупа ППУ Ф159*40мм, Ф133*40мм, Ф108*40мм, Ф89*40мм, Ф76*40мм, Ф57*40мм, хомуты-стяжки 9,0*780 мм. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июнь-сентябрь | |
| 11 | Ревизия запорной арматуры наружных тепловых сетей. | 16 шт. | Очистка, сальниковая набивка, смазка. | Договор подряда, отв. Слепченков И.В. | Июнь | |

**При выявлении дефектов после испытаний, осмотра и в ходе ремонта, а также финансирования план корректируется.**

## Анализ прохождения предыдущих трёх отопительных периодов по тепловым сетям г. Пучеж МУП «Пучежская сетевая компания»

| № п/п | Период | Количество | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Случаи размораживания наружных систем отопления | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |
| 2 | Случаи аварий или инцидента на наружных сетях теплоснабжения, послужившей причиной отключения теплоснабжения | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |
| 3 | Случаи аварий или инцидента на наружных сетях теплоснабжения без отключения | | |
| | 2023-2024гг. | 12 (инцидент) | |
| | 2024-2025гг. | 11 (инцидент) | |
| | 2025-2026гг. | 6 (инцидент) | |
| 4 | Случаи снижения температурного режима тепловой энергии | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |
| 5 | Случаи снижения параметров давления теплоносителя | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |
| 6 | Наличие обращений (жалоб) на снижение качества предоставляемой коммунальной услуги | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |
| 7 | Количество случаев перерасчёта платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления | | |
| | 2023-2024гг. | 0 | |
| | 2024-2025гг. | 0 | |
| | 2025-2026гг. | 0 | |