Утверждаю
Председатель Пучежского районного суда
Ивановской области
_____ М.В. Киселева
«__»апреля 2026 года.

План-график

мероприятий по подготовке зданий и сооружений Пучежского районного суда Ивановской области к эксплуатации в осенне - зимний период 2026 - 2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Ответственный исполнитель
1	Провести анализ прошедшего отопительного сезона	до 18.05.2026 г.	Администратор суда
2	Осуществлять систематический контроль за расходованием электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды.	постоянно	Администратор суда, ответственные лица в ПСП г.Юрьевец, п.Пестяки, п. В.Ландех
3	Определить объемы работ по текущему ремонту зданий судов на основании актов весеннего осмотра.	до 29.05.2026 г.	ОКС УСД в ИО, администратор суда.
4	Выполнить работы по подготовке инженерных систем к эксплуатации в осенне-зимний период 2026 - 2027 годов, на основе актов осмотра зданий судов.	до 28.08.2026 г.	Администратор суда, ОКС УСД в ИО
5	Провести планово- предупредительные и текущие ремонты зданий судов на основе актов осмотра зданий судов в рамках выделенных лимитов	до 30.09.2026 г.	ОКС УСД в ИО, администратор суда, подрядные организации
6	Провести ревизию тепловых, элеваторных узлов. Центральную отопительную систему промыть с предоставлением акта приёмки теплового пункта тепловыми сетями. Оборудование и запорную арматуру при необходимости отремонтировать и заменить.	до 28.08.2026 г.	Администратор суда, ОКС УСД в ИО
7	При необходимости выполнить ремонт инженерных сетей. Провести гидравлические испытания под давлением систем отопления. Устранить течи на стыках, отремонтировать теплоизоляцию трубопроводов. Очистить смотровые колодцы и обеспечить к ним свободный доступ.	до 28.08.2026 г.	Администратор суда, ОКС УСД в ИО; подрядные организации
8	Проверить техническое состояние электропроводки. Устранить временные схемы и несанкционированные подключения к источникам электроэнергии (электроплиток, нагревательных приборов). Провести	до 28.08.2026 г.	Администратор суда, ответственные за эксплуатацию электроустановок, ОУС УСД в ИО.

	техническое обслуживание, при необходимости ремонт кабельных линий и распределительных устройств.		
9	Провести пробную топку и устранить выявленные недостатки в процессе испытания котельного, сантехнического оборудования, теплотрасс.	до 28.08.2026 г.	Администратор суда, Ресурсоснабжающие организации.
10	Провести поверку, ремонт и замену приборов учета тепловой энергии, установленных в районном суде, включая постоянные судебные присутствия в г.Юрьевец, п.Пестяки, п.В.Ландех.	По окончании межповерочного интервала эксплуатации до 28.08.2026 г.	Администратор суда, ОКС УСД в ИО
11	Организовать обучение и аттестацию ответственных за эксплуатацию электроустановок, теплового хозяйства	до 01.12.2026 г.	ОКС УСД в ИО
12	Доложить в Управление Судебного департамента о готовности судов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов.	до 14.09.2026 г.	Администратор суда
13	Обеспечить выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в федеральных судах общей юрисдикции, направленных на реализацию Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	постоянно	Администратор суда

План составил:

Администратор
Пучежского районного суда _____ В.А. Касаткин

«_8_» апреля 2026 г.